

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель рабочей группы,
первый заместитель Главы
Администрации города Рубцовска -
председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике

В.И. Пьянков

« 2 » 2019 года

Акт

о результатах контроля

за исполнением концессионного соглашения в отношении
объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных
для производства, передачи и распределения тепловой энергии
и горячей воды на территории муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края от 22.06.2017 № 1

город Рубцовск

12.04.2019

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением о рабочей группе по проверке исполнения концессионером – акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» условий концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 01.09.2017 № 4175, рабочей группой, созданной на основании распоряжения Администрации города Рубцовска Алтайского края 12.09.2017 № 446-р, проведена плановая проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе: В.И. Пьянков, О.Н. Автушко, Н.Т. Деревянко, Е.И. Долгих, А.Н. Колупаев.

Проверяемый период: I квартал 2019 года.


Целью проверки является контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

В ходе проводимой плановой проверки рабочая группа ознакомилась с проектно-сметной документацией по объекту «Реконструкция Южной тепловой станции с целью увеличения установленной тепловой мощности на 50-70 Гкал/час и генерации электроэнергии на собственные нужды» (монтаж турбины) и установила, что работы по техническому перевооружению Южной тепловой станции с целью увеличения установленной тепловой мощности на 50-70 Гкал/ч и генерации электроэнергии на собственные нужды на Южной тепловой станции по ул. Красной, 100 проводятся Концессионером в штатном режиме.

Рекомендовано Концессионеру – АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» после сдачи объектов в эксплуатацию, подписания с подрядчиками актов приемки законченных строительством объектов по форме КС-14, представить их в Администрацию города Рубцовска.


По итогам плановой проверки установлено, что муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, все виды работ ведутся с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования, инвестиции в модернизацию муниципального имущества осуществляются концессионером в соответствии с планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Начальник МКУ «УКС» г. Рубцовска




О.Н. Автушко

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству



Е.И. Долгих

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству




Н.Т. Деревянко

Председатель комитета Администрации города Рубцовска по управлению имуществом



А.Н. Колупаев

Директор АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»



М.С. Новов